



Nomor : PR.0503/Pamsimas/XI/1509 Jakarta, 25 November 2013  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.

1. Direktur PT Amurwa Internasional JV with PT Bina Asih (CMAC)
2. Direktur PT Arkonin Manggala Pratama JV with PT Gafa Multi Consultant and PT Catur Karsa Gemilang (ROMS-1)
3. Direktur Phibeta Kalam Wijaya (bridging ROMS-2)
4. Direktur PT Perentjana Djaya (ROMS-3)
5. Direktur PT LPPSH JV with PT Waseco Tirta (ROMS-4)
6. Direktur PT Tata Guna Patria JV AHT Group Consultant (ROMS-5)
7. Direktur PT Kogas Driyap Konsultan JV with Perentjana Djaya (ROMS-6)
8. Direktur PT Surya Abadi Konsultan (ROMS-7)

di Tempat

**Perihal : Evaluasi Kesepakatan RKTL ROMS di Bandung, Status Minggu III  
(M III) November 2013**

Menindaklanjuti hasil kesepakatan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang ditandatangani bersama oleh Satker Pembinaan Pamsimas, Team Leader CMAC, Project Manager ROMS, dan Koordinator Provinsi di Bandung tanggal 7 November 2013, dimana kesepakatan tersebut telah kami laporkan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Pengembangan Air Minum, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kesepakatan RKTL status tanggal 23 November 2013 (tabel terlampir) dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Desa Reguler. Semua target T1 sudah terpenuhi, sedangkan target T2 Deviasi minus terbesar terdapat pada:
    - ROMS-5: -66
    - ROMS-1: -24
    - ROMS-7: -22
  - b. Desa HID. Target T1 masih terdapat Deviasi minus pada:
    - ROMS-5: -29
    - ROMS-7: -5Target T2, Deviasi Minus hanya terdapat pada ROMS-5: -5
  - c. Desa HIK. Deviasi Minus dari target T1 terdapat pada:
    - ROMS-4: -36
    - ROMS-1: -14

2. Evaluasi ini akan menjadi bahan masukan bagi manajemen CMAC, ROMS dan Satker Pembinaan Pamsimas untuk melakukan Evaluasi Kinerja para Tenaga Ahli dari Team Leader CMAC, Project Manager ROMS, Koordinator Provinsi ROMS, sampai dengan Koordiator Kabupaten/Kota ROMS
3. Kami menyampaikan apresiasi kepada ROMS-6, ROMS-2, dan ROMS-3 atas kinerjanya yang cukup memuaskan pada Minggu III November 2013 . Semoga minggu depan dapat lebih baik lagi.
4. Selanjutnya kami akan menyampaikan Evaluasi seperti ini pada setiap hari senin awal minggu berikutnya agar dapat menjadi bahan koreksi dan memacu kita untuk melakukan kinerja yang lebih baik .

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Satuan Kerja**  
  
**Ir. T. Bandaso, MT**  
**NIP. 196002031993011001**

KEMENTERIAN PERKERJAAN UMUM  
SATUAN KERJA  
PEMBINAAN PAMSIMAS  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya.
2. Ketua CPMU Program Pamisimas, DJCK
3. Peringgal.

PENERAPAN BLM (sandingan Target RKTL Bandung dengan Progres)

Status: 23 November 2013

No.	ROMS PROVINSI Kabupaten/Kota	Jumlah Desa			Rencana Penyerapan Dana APBN												
		Desa REGULER	Desa HID	Desa HIK	Desa Reguler APBN				Desa HID				Desa HIK APBN				
					APBN T-1	APBN T-2	APBN T-1	APBN T-2	APBN T-1	APBN T-2	APBN T-1	APBN T-2					
Target	Progres	Devisi	Target	Progres	Devisi	Target	Progres	Devisi	Target	Progres	Devisi	Target	Progres	Devisi	Target	Progres	Devisi
	NASIONAL	1107	457	257	1102	1102	787	720	454	420	51	138	251	201	4	21	17
I	ROMS-1	214	76	76	211	211	142	118	74	75	1	25	70	56	0	0	0
1	SUMATERA BARAT	129	39	48	126	126	97	84	38	39	1	22	42	31	0	0	0
2	RIAU	85	37	28	85	85	45	34	36	36	0	3	28	25	0	0	0
II	ROMS-2	105	26	36	105	105	104	104	26	26	0	17	36	36	0	4	4
3	SUMATERA SELATAN	105	26	36	105	105	104	104	26	26	0	17	36	36	0	4	4
III	ROMS-3	149	52	22	148	148	121	121	52	52	0	21	22	22	0	0	0
4	BANTEN	23	2	16	23	23	23	19	2	2	0	0	16	16	0	0	0
5	JAWA BARAT	50	25	6	50	50	50	50	25	25	0	5	6	6	0	0	0
6	KALIMANTAN SELATAN	76	25	0	75	75	48	52	25	25	0	16	0	0	0	0	0
IV	ROMS-4	370	170	123	370	370	258	263	170	169	-1	42	123	87	0	13	13
7	JAWA TENGAH	370	170	123	370	370	258	263	170	169	-1	42	123	87	0	13	13
V	ROMS-5	98	44	0	97	97	81	15	43	14	-29	0	0	0	0	0	0
8	NUSA TENGGARA TIMUR	98	44	0	97	97	81	15	43	14	-29	0	0	0	0	0	0
VI	ROMS-6	109	41	0	109	109	27	67	41	41	0	20	0	0	0	0	0
9	GORONTALO	19	8	0	19	19	0	19	8	8	0	8	0	0	0	0	0
10	SULAWESI TENGAH	80	30	0	80	80	27	48	30	30	0	12	0	0	0	0	0
11	MALUKU	10	3	0	10	10	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
VII	ROMS-7	62	48	0	62	62	54	32	48	43	-5	13	0	0	0	0	0
12	SULAWESI BARAT	10	6	0	10	10	10	10	6	6	0	5	0	0	0	0	0
13	SULAWESI SELATAN	37	34	0	37	37	29	9	34	29	-5	13	8	8	-5	0	0
14	PAPUA BARAT	15	8	0	15	15	15	13	8	8	0	0	0	0	0	0	0